

Інформація про виконання програми за III півріччя 2016 року

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури
(найменування головного розпорядника коштів програми)
2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури
(найменування відповідального виконавця програми)
3. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232)
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)
4. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування, тис.грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.			Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)			
				Усього, тис. грн.	у тому числі за рахунком, тис.грн.		Усього, тис.грн.	у тому числі за рахунком, тис.грн.					
					державний бюджет	бюджет м. Києва		кошти небюджетних джерел	державний бюджет		бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел	
Етап виконання													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві													
1.1.1.	1.	Створення сприятливих умов для конкуренції на ринку послуг з управління та утримання житлового фонду.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Завдяки створенню нових ОСББ змінено форму управління у житлових будинках комунальної власності – 2, відомчі-3, інвестиційні – 8.
1.1.1.	2.	Забезпечення сталого функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та підтримка їх створення	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Кількість консультацій 260. 248 створено ОСББ з початку року
1.1.1.	3.	Залучення будинкових громад та інших форм самоорганізації населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Залучено 51 уповноважену особу
1.1.1.	4.	Створення системи захисту інтересів та прав споживачів житлово-комунальних послуг.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	5.	Надання фінансової підтримки для створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	5000.00	-	5000.00	-	-	-	-	-	-
2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території													

2.1.1.	Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	80000.00	-	80000.00	-	16598.93	-	16598.93	-	Капітальний ремонт та заміна ліфтів (11 об'єкти) розпочаті роботи на 15 об'єктах
2.1.2.	Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	100000.00	-	100000.00	-	28873.95	-	28729.85	144.10	Виконувалися роботи по: заміні вікон, утепленню фасадів, ремонту сх. клітин, ремонт ел. мереж, ремонту покрівлі.
2.1.3.	Виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	30000.00	-	30000.00	-	3691.26	-	3691.26		Облаштування ігрових майданчиків (22 об'єкти)
2.1.4.	Виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент транспортної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	30000.00	-	30000.00	-	24717.82	-	24717.82		Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови (46 об'єктів)
2.1.5.	Оновлення парку прибиральної (снігоприбиральної) техніки.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	10000.00	-	10000.00	-	2421.00	-	2421.00	-	Придбано 9 тракторів

2.1. 6.	Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК з метою залучення населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	20000.00	-	20000.00	-	1337.40	-	-	1337.400	Оголошено конкурс по енергоефективним проектам з 15.03.2016 по 15.04.2016. Визначено переможців конкурсу 14.06.2016
2.1. 7.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	5000.00	-	5000.00	-	326.20	-	326.20	-	Рішенням Київської міської радою від 07.07.2016 № 565/565 затверджено Положення на стимулювання впровадження енергоефективних
2.1. 8.	Комплексна термосанация житлового фонду м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	100000.00	-	-	100000.000	-	-	-	-	-
2.2. Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.												
2.2. 1.	Комплексна термосанация в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	188500.00	-	79700.00	108800.000	55373.90	-	39732.90	15641.000	Ведуться проектні роботи на 16 об'єктах. 13 об'єктів ПКД виконано на 100%, 3 об'єкти - 80%. По об'єкту СШЗ № 264 ведуться будівельно-монтажні роботи, по об'єктах ДВЗ №584 та ДНЗ № 598 розпочато нову процедуру конкурсних торгів (у зв'язку з відміною попередньої).
2.2. 2.	Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2016	350000.00	317000.00	-	33000.000	3045.90	-		3045.90	НЕФКО: виконано модернізацію систем освітлення у 5 закладах освіти

2.3. 4.1.	Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	396360.10	236360.10	160000.00	-	181209.70	53864.40	127345.30	-	Виконано роботи з вторинної обробки-8644 м (88,9%),
2.3. 4.2.	Реконструкція головного міського каналізаційного колектора.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	3000.00	-	3000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.5. Реконструкція Бортницької станції аерації:												
2.3. 5.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1а в Дарницькому районі. I черга будівництва. Насосна станція першого підйому.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	8136.40	-	8136.40	-	807.00	-	807.00	-	22.08.2016 року затверджено титул на виконання проектно-вишукувальних робіт. Укладено договір від 02.09.2016 № 031604 з ДП «Київінжпроект» «ТОВ НВП «Київпроект» на кориіування проектно-кошторисної документації та оплачено аванс.
2.3. 5.2.	Виконання підготовчих робіт п'ятого пускового комплексу (перша черга) проекту реконструкції Бортницької станції аерації;	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	80019.20	80019.20	-	-	59478.90	59478.90	-	-	Роботи виконані на 80%. Завершено роботи по встановленню огорожі, прокладанню тимчасових мереж електропостачання, водопостачання та каналізування будівельного майданчику.
2.3. 5.3.	Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. (1 черга будівництва, 1-4 Пускові комплекси).	ПАТ «АК «Київводоканал» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	1750000.00	-	-	1750000.000	-	-	-	-	-

2.3. 5.4.	Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 Бортицької станції аерації.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	50000.00	-	50000.00	-	325.70	-	325.70	-	Відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560) та терміну виконання робіт відповідно до умов договору з ДП «ЖИЛКОМ» тривалість проведення експертизи
2.3. 6.	Розвиток міської централізованої каналізації шляхом подальшого будівництва та реконструкції колекторів і мереж:											-
2.3. 6.1.	Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій (вул. Стеценка, вул. Дегтяренка, вул. Луначарського, вул. Лебедева, вул. Зодчих, вул. Борщагівська, вул. Леніна, вул. Бутлерова, просп. Комарова, Південно-Західний каналізаційний колектор, Позняківський каналізаційний колектор, Мостицький каналізаційний колектор, просп. Правди, вул. Бережанська, від вул. Полярної до вул. Лугової та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	252845.90	-	252845.90	-	3155.20	-	3101.70	53.500	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Зодчих у Святошинському районі, відновлення каналізування на двох самопливних колекторах
2.3. 6.2.	Реконструкція каналізаційних колекторів. Самопливні колектори (вул. Шліхтера, Каунаський колектор, III черга Ново-Дарницького колектора, вул. Борщагівська, від вул. Здобунівської до просп. Бажана, вул. Дніпродзержинська, вул. Гайдара, Голосіївський	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	210300.00	-	202800.00	7500.000	352.80	-	352.80	-	Проведені електронні закупівлі робіт з коригування проекту та укладені відповідні договори, виконувалися роботи зі збору вихідних даних

2.3. 6.3.	Будівництво нових самопливних каналізаційних колекторів (вул. Стеценка, від Мостицького каналізаційного колектора до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний каналізаційний колектор (I-IV пускові комплекси та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	536030.00	536030.00	-	-	10289.50	-	10289.50	-	Виконані будівельні роботи з влаштування каналізаційної камери №20 з монтажем пластикових листів антикорозійного захисту Відновлено роботи на об'єкті.Проведені електронні закупівлі робіт з коригування проекту та виконання
2.3. 6.4.	Будівництво та реконструкція напірних колекторів (від КНС «Пуша-Водиця» до вул. Газопроводної, КНС «Ново-Подільська»-2 нитка, переключення КНС «Наводницька» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Мишоловка» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Микільська	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	16440.00	-	16440.00	-	100.00	-	100.00	-	Проведені електронні закупівлі робіт з коригування проекту та укладені відповідні договори, виконувалися роботи зі збору вихідних даних для коригування проектів,
2.3. 7.	Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій (Метрологічна, Русанівка, Микільська Борщагівка-1, Оболонська, Ново-Подільська, Водопарк, Наводницька, Мишоловка та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	2016	34400.00	-	34400.00	-	2836.90	-	-	2836.90	Реконструкція 6 об'єктів
2.3. 8.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	70377.70	-	70377.70	-	345.60	-	345.60	-	Отримано Експертний звіт від 15.09.2016 № 00-1880-15/13, генеральний проектувальник - ТОВ «Інжкомпроект».

2.3. 9.	Будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектору	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	40000.00	-	40000.00	-	5000.00	-	5000.00	-	Будівництво каналізаційних мереж для приватних будинків
2.3. 10.	Будівництво Правобережних очисних споруд (розробка техніко-економічного обґрунтування).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-
2.4. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії												
2.4. 1.	Оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «КІІВЕНЕРГО»	2016	96000.00	-	32000.00	64000.000	14200.00	-	14200.00	-	-
2.4. 2.	Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП):							-	-	-	-	-
2.4. 2.1.	- в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	2016	32463.00	-	32463.00	-	4849.00	-	4206.10	642.90	Розроблено проектну документацію, виконано роботи по 4 МІТП. Щомісячно проводиться обслуговування 922 МІТП та 871 лічильника.
2.4. 2.2.	-в житловому фонді.	ПАТ «КІІВЕНЕРГО»	2016	21000.00	-	-	21000.000	-	-	-	-	-
2.4. 3.	Оснащення житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ приладами для забезпечення погодозалежного регулювання постачання теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	5000.00	-	5000.00	-	3150.00	-	-	3150.00	Встановлено в 5 житлових будинках комунальної власності 7 ІТП

2.4.4.	Реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих).	Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	100000.00	-	0.00	100000.000	0.00	-	0.00	-	-
2.4.5.	Реконструкція теплових пунктів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	104218.20	-	4218.20	100000.000	-	-	-	-	-
2.4.6.	Реконструкція котельень з встановленням регулюючих гідромуфт на насосному обладнанні, дуттьових вентиляторів та димососах.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	24500.00	-	-	24500.000	-	-	-	-	-
2.4.7.	Модернізація об'єктів тепlopостачання з встановленням теплоутилізаторів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	100498.00	-	498.00	100000.000	-	-	-	-	-
2.4.8.	Реконструкція котельень з ліквідацією малоефективних котельень:							-	-	-	-	-
2.4.8.1.	Реконструкція систем тепlopостачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих котельень на модульні (перелік об'єктів визначений розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 квітня 2012 року № 695 та від 20 квітня 2012 року №645).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	8000.00	-	8000.00	-	-	-	-	-	-

2.4.8.2.	Реконструкція котельень (перелік об'єктів визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Котельникова, 7/13, вул. Дніпровська, 1А, вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», КП «Київбудреконструкція»	2016	142447.40	-	142447.40	-	4104.90	-	4104.90	-	Завершується монтаж системи опалення та вентиляції, прокладання трубопроводів та встановлення запірної регулюючої напірної арматури. Отримано технічні рішення від СВП «Київські теплові мережі» та СВП «Кабельні мережі». Отримано два технічних рішення від СВП
2.4.9.	Впровадження технологій теплозабезпечення з							-	-	-	-	-
2.4.9.4.	Будівництво ТЕЦ на відновленому паливі у Леснянському районі	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	7700.00	-	7700.00	-	-	-	-	-	-
2.4.10.	Будівництво ліній електропередач напругою							-	-	-	-	-
2.4.10.	Будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська-М...	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	15000.00	-	-	15000.000	-	-	-	-	-
2.4.10.2.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-Позняки» з КРУЕ 110 кВ ПС «Позняки».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	10000.00	-	-	10000.000	-	-	-	-	-
2.4.10.3.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «Західна-Північна», заміна ПЛ від кабельних виводів з ПС «Західна»: 1 лінія до ПС «Біличі» до 2 лінії ПС «Мостицька».	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	15000.00	-	-	15000.000	216.70	-	-	216.700	Проектно-вишукувальні роботи виконуються в 2016 році
2.4.11.	Реконструкція об'єктів системи газопостачання м. Києва.	ПАТ «КИЇВГАЗ»	2016	46300.00	-	-	46300.000	19782.17	-	-	19782.170	Замінено відключаючих при-строїв на сучасні шарові крани, проведено реконструкцію ГРП та ШРП, встановлено лічильники газу для населення, виконано ремонт станцій катодного захисту.
2.5. Санітарне очищення міста												

2.5.1.	Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія ПАТ «КІВЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2016	282229.50	-	56445.90	225783.600	-	-	-	-	-
2.5.3.	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2016	21819.50	-	21819.50	-	-	-	-	-	-
2.5.4.	Відновлення функціонування та модернізація системи очистки стічних вод та фільтрату на полігоні твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці, Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПрАТ «Київспецтранс»	2016	3500.00	-	3500.00	-	-	-	-	-	-
2.5.5.	Виконання робіт з рекультивациі полігонів ТПВ.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	2016	30000.00	-	30000.00	-	-	-	-	-	-
2.5.6.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів (макулатури, полімерних матеріалів, скла, чорного і кольорових металів, небезпечних відходів у складі побутових).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства-перевізники побутових відходів	2016	3600.00	-	1200.00	2400.000	564.90	-	-	564.90	Кількість відремонтованих контейнерів - 181 Кількість нових контейнерів - 864
2.5.7.	Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2016	2753.00	-	2753.00	-	713.50	-	713.50	-	Завершено капітальний ремонт 1 громадської вбиральні
2.5.8.	Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	2016	10000.00	-	-	10000.000	30.00	-	-	30.00	Кількість нових контейнерів для збирання небезпечних відходів у складі побутових-3
2.5.9.	Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів (у т.ч. за рахунок	Підприємства сфери поводження з побутовими відходами	2016	10000.00	-	-	10000.000	17820.86	-	-	17820.86	Кількість сміттєвезів - 32

2.5. 10.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства сфери поводження з побутовими відходами	2016	5000.00	-	-	5000.000	5645.32	-	-	5645.32	Кількість нових та відремонтованих контейнерів- 5203
2.6. Ритуальні послуги												
2.6. 1.	Будівництво нового крематорію у лівобережній частині міста	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський	2016	11030.00	-	11030.00	-	-	-	-	-	-
2.6. 2.	Проведення інвентаризації місць поховань.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	4700.00	-	4700.00	-	-	-	-	-	-
2.6. 3.	Реконструкція та будівництво міських кладовищ в тому числі виділення земельної ділянки (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	2016	4750.00	-	4750.00	-	-	-	-	-	-
2.6. 4.	Будівництво колумбарних стін на міських кладовищах (Лісове, Братське, Міське).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	7360.00	-	7360.00	-	-	-	-	-	-
2.6. 5.	Будівництво туалетів на Південному, Північному, Військовому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	1145.00	-	1145.00	-	429.80	-	429.80	-	Підписано договір та ведуться будівельні роботи
2.6. 6.	Будівництво мереж електропостачання на Старообрядному кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	205.00	-	205.00	-	-	-	-	-	-
2.6. 7.	Влаштування протизсувних заходів на Звіринецькому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	210.00	-	210.00	-	-	-	-	-	-
2.6. 8.	Розроблення Генерального плану розвитку ДІМ Лук'янівський заповідник з комплексом будинків і споруд та церкви Св. Катерини.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ДІМ Лук'янівський заповідник	2016	4300.00	-	4300.00	-	-	-	-	-	-
2.7. Інженерний захист територій												

2.7.1.	Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	52000.00	-	52000.00	-	330.30	-	330.30	-	ДП «Інститут «Київінжпроект» виконано робочу документації стадія «РД» відповідно до графіка. Триває узгодження з власником земельних ділянок щодо виконання БМР на їх ділянках.
2.7.2.	Противарійні роботи із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул. Петра Радченка у Солом'янському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	20000.00	-	20000.00	-	12187.40	-	12187.40	-	За звітний період виконано: улаштування паль ПС (підпірна стіна)-1 (з 92 виконано 81 шт.), ПС-2 – 94 шт., ПС-3-72 шт. Виконано обв'язувальний пояс ПС-3 104 м. куб. обв'язочна балка – 100%, дренаж 114,5 м – 100%, дощова каналізація – 70%.
2.7.3.	Укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	11000.00	-	11000.00	-	-	-	-	-	-
2.7.4.	Комплекс протизсувних заходів для укріплення дніпровського схилу біля пішохідного мосту у Печерському районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	8000.00	-	8000.00	-	3.00	-	3.00	-	Виконано обстеження зелених насаджень та отримано акт від КО "Київзеленбуд".
2.7.5.	Противарійні роботи з влаштуванням підпірних стінок між будинками №5/1-А на вул. Трьохсвятительській та №10 на вул. Костьольній у Шевченківському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	4000.00	-	4000.00	-	100.00	-	100.00	-	Укладено договір на проектні роботи з ТОВ «Київська проектна група».
2.7.7.	Обстеження існуючого стану гідротехнічних споруд.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПР»	2016	2000.00	-	2000.00	-	-	-	-	-	

3.1. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері житлово-комунального господарства

3.1.1.	Проведення курсів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і утримання житлового фонду на базі КП «Київжитлоспецекасплуатація».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецекасплуатація»	2016	60.00	-	10.00	50.000	13.75	-	13.75	-	25 послуг
3.1.2.	Створення центру енергоефективності в м. Києві та запровадження системи навчання з питань енергозбереження на підприємствах житлового господарства.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2016	600.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів.	КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-
3.2. Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та розвитку житлово- комунального господарства, а також до контролю за їх втіленням												
3.2.1.	Проведення консультацій з громадськістю, забезпечення інформаційного супроводження реалізації плану міських заходів з розвитку житлово-комунального господарства через засоби масової інформації.	Департамент суспільних комунікацій, Департамент житлово- комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	Проведено 126 консультацій з ініціативними групами житлових будинків
3.3. Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства												
3.3.1.	Дослідження стану магістральних трубопроводів централізованого опалення на мостах м. Києва через	Департамент транспортної інфраструктури	2016	1500.00	-	1500.00	-	-	-	-	-	-

3.3. 2.	Розроблення нової редакції цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	110.00	-	110.00	-	109.45	-	109.45	-	Укладено договір на виконання наукової розробки на тему: Розроблення нової редакції цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки»
3.3. 3.	Створення та ведення міської геоінформаційної системи поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	2016	100.00	-	100.00	-	119.56	-	-	119.56	Розроблення та впровадження чергового етапу міської геоінформаційної системи поводження з побутовими відходами
Всього, відповідно до паспорту «Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки» на 2016 рік				5661674.700	1169409.300	1740571.800	2751693.600	492988.470	113343.300	308613.960	71031.210	-

8.7

9.6

17.7

2.6